

## АКТ

### о результатах контроля за исполнением концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции имущества, входящего в объект соглашения

с.Ольховатка  
(место составления акта проверки)

«25» июня 2020 г. в 14час.00мин.  
(дата, время составления акта проверки)

Муниципальное образование «Ольховатское сельское поселение, Верхнемамонского муниципального района Воронежской области», от имени которого выступает Администрация Ольховатского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области, в лице главы сельского поселения Долженко Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Мамон-теплосеть» (ООО «Мамон-теплосеть») в лице директора Хлуднева Юрия Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами,

по результатам контроля за исполнением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, проведенного рабочей группой по осуществлению контроля на основании распоряжения администрации Ольховатского сельского поселения от 15 июня 2020г. № 25-р,

составили настоящий акт о нижеследующем:

#### 1. Объекты Концессионного Соглашения:

№ №	Наименование объекта	Наименование работ	Единица измерения	Объем/количес тво выполненных работ	Стоимость (руб.), включая НДС (18%)
1	<b>Котельная № 38</b> с.Ольховатка, ул.Дьячкова, д.21 1.Котельная встроенная. 2.Котёл Ишма-40- 1шт. 3.Счётчик газовый ВК-Г6Т 4.Сетевой насос 32/40-1шт.	Замена котла «Ишма-40»	Шт.	-	0
	Земельный участок, пл.1083кв.м.,кад.№ 36:06:1100007:64				

2	<b>Котельная № 39</b> с. Ольховатка, ул. Дьячкова, д. 17 1. Котельная встроенная. 2. Котёл Ишма-80- 1шт. 3. Счётчик газовый ВК-G10T 4. Сетевой насос 32/40-1шт.	Замена котла «Ишма-80»	Шт.	-	0
	Земельный участок, пл. 7200 кв. м., кад. № 36:06:1100004:29				
<b>ИТОГО:</b>					0

На основании проведённой проверки 25.06.2020г. концессионер ООО «Мамон-теплосеть» в соответствии с п.20 Раздел 4 «Создание, реконструкция объекта Соглашения» в 2019г. работы в отношении данных Объектов Соглашения не проводил, мероприятия по модернизации и ремонту запланированы на 2020г.

2. Стороны подтверждают (полное/частичное - **выбрать**) полное выполнение концессионером обязательства, предусмотренного Соглашением, с указанием причин (в случае невыполнения или частичного невыполнения):

3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон концессионного соглашения.

#### 4. Подписи:

##### Рабочая группа:

Председатель - глава Ольховатского сельского поселения \_\_\_\_\_ Долженко Н.Н.

Секретарь – старший инспектор по земельным и имущественным вопросам \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Пахомова Н.В.

##### Члены рабочей группы:

Главный бухгалтер администрации \_\_\_\_\_ Решетникова В.Д.

Депутат Ольховатского сельского поселения \_\_\_\_\_ Хребтова Е.В.

От Концедента

От Концессионера

Глава Ольховатского  
сельского поселения

Директор  
ООО «Мамон-теплосеть»

